

総務大臣 松本 剛明 殿

大分県 国東市長

松 井 督 治

## 事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

## 記

## 1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 18 日

(2) サービス開始日 : 令和 3 年 9 月 16 日

## 2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
家庭用 Wifi の設置数	6,735 個 (令和 10 年度)	2,655/800	2,909/1,700	3,055/2,600	-/3,500

## (参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
6,735回線	2,787回線	3,064回線	3,202回線	-回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

#### 令和3年度

令和3年4月にケーブルテレビの自主放送番組で、光化について10分程度説明したものを放送し、動画を市公式ユーチューブに投稿してホームページに埋め込んだ。

また、令和3年10月に光化に係る資料を全戸配布し、令和4年1月と令和4年3月には光化に係る記事を掲載した市報を配布した。

#### 令和4年度

令和4年5月に光化に係る記事を掲載した市報を配布した。また、令和4年9月に光化移行完了のチラシ、令和4年11月に光化移行完了及び加入促進キャンペーン実施のチラシを市報に挟み込み配布した。

#### 令和5年度

令和5年11～12月に加入促進キャンペーン実施のチラシを市報に挟み込み配布した。

※全て、インターネットサービスに関する内容を含む。

### 4. 評価

#### 家庭用Wi-Fiの設置数について

加入促進キャンペーン実施のチラシ配布などの取組を実施した結果、年度別の目標を達成している。

#### 利用回線数について

Wi-Fiの設置数の増加に伴い、利用回線数も増えている。

### 5. 課題への対応策（中間評価のみ）

年度別設置数の目標は達成しているが、今後も加入促進キャンペーン実施のチラシ配布などの取組を継続し、整備された光ケーブルを利用した光インターネットによる十分な速度のWi-Fi環境の普及。

また、利用回線についても促進を図りたい。